

JO VILO!

PROJECTE

EQUIP REDACTOR

DATA

MILLOREM MARTORELL

MILLOREM LA



PLA DE BARRIS



Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques



AJUNTAMENT

DE MARTORELL

ÍNDIX

ÍNDIX	1
1 ANTECEDENTS	2
1.1 GESTIÓ - OFICINA DE BARRIS	6
2 ANY 1 – 2006/2007	6
2.1 ESTAT DEL PROJECTE	6
3 ANY 3 – 2008	9
3.1 ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE	9
3.2. JUSTIFICACIÓ DE LLIURAMENTS – 2008	10
4 1ª REUNIÓ DEL COMITÈ D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT	12
5 PLA DE BARRIS AVUI	13
6 PLA DE BARRIS DEMÀ	14
ANNEXOS	15
ANNEX 1 – INFORME DE L'ESTAT DE L'ACTUACIÓ 2.4 - REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS DE L'ILLA SANTACANA	16
A1 – CARTA DEL SR. RIUS A L'AJUNTAMENT DE MARTORELL	17
A2 – CARTA DE LES SRES. PERRAMON FONT A L'ALCALDE DE MARTORELL	18
ANNEX 2 – ACTUALITZACIÓ QUADRE FINANCER	19

1 ANTECEDENTS

El Parlament de Catalunya va aprovar la **Llei 2/2004**, de 4 de juny, de **millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial**. Amb aquesta Llei el Govern de la Generalitat dona resposta a un objectiu principal: la rehabilitació integral dels barris que presenten problemàtiques específiques per tal d'evitar la seva degradació i millorar les condicions de vida dels seus habitants.

Posteriorment, s'ha aprovat el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial. Aquest Decret té per objecte desenvolupar les previsions generals de la Llei i, en particular, el règim de gestió del Fons i la forma com han de ser seleccionats els projectes dels ajuntaments per intervenir, en els camps que la Llei assenyala, en barris o àrees urbanes d'atenció especial.

Per la resolució PTO/217/2006, de 8 de febrer, es va obrir la 3^a convocatòria per l'any 2006 per a la sol·licitud dels ajuts previstos en la Llei 2/2004. El **6 de juny de 2006** la Generalitat va resoldre la **Tercera Convocatòria – Llei de Barris**, aprovant un pressupost de 12.631.500,00 euros i atorgant una **subvenció de 6.315.750,00 €** al municipi de **Martorell** per tal de desenvolupar el Projecte d'Intervenció Integral en el Barri de la Vila.

El Projecte d'Intervenció Integral en el Barri de la Vila de Martorell es desenvolupa en **21 projectes** dividits entre **6** dels 8 **camp**s d'actuació proposats per la Generalitat d'acord amb la QUADRE 1:

QUADRE 1 – ACTUACIONS DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL BARRI DE LA VILA

	INVERSIÓ	SUBVENCIÓ
	TOTAL €	GENERALITAT €
CAMP 1		
1.1 Plaça Portal d'Anoia. Principal accés a la Vila	1.004.400	502.200
1.2 Adequació de l'espai verd a l'entorn del Pont del Diable i la Font de les Malaltes	2.580.000	1.290.000
1.3 Urbanització dels carrers de la Vila amb prioritat invertida	1.232.000	616.000
1.4 Urbanització dels passatges de la Vila	221.000	110.500
1.5 Itinerari de lleure a les hortes de la Vila	122.000	61.000
1.6 Nou espai públic en terrenys de l'antic Hospital al carrer del Mur	400.000	200.000
CAMP 2		
2.3 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis	900.000	450.000
2.4 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de l'Illa Santacana	972.000	486.000
CAMP 3		
3.1 Nou equipament municipal La Caserna al passatge del Quarter	918.000	459.000
3.2 Rehabilitació de l'equipament municipal Casa Par	698.000	349.000
3.3 Rehabilitació de la Casa Mestres	326.400	163.200
CAMP 5		
5.1 Agenda 21	80.000	40.000
5.2 Eliminació d'abocaments incontrolats	150.000	75.000
5.3 Instal·lació de contenidors soterrats de recollida selectiva	864.000	432.000
CAMP 7		
7.1 Pla de Participació Ciutadana	40.700	20.350
7.2 Recuperació de locals inactius/ modernització d'establiments actius	300.000	150.000
7.3 Suport i assessorament a l'emprenedor i activitats establertes	30.000	15.000
7.4 Mediació comunitària a l'Illa Santacana	28.000	14.000
7.6 Programa d'educació intercultural de medi obert	40.000	20.000
CAMP 8		
8.1 Obertura d'un pas a la Casa Par	100.000	50.000
8.2 Execució d'una passera sobre el riu Anoia	1.625.000	812.500
TOTAL	12.631.500	6.315.750

En sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2006 pel Ple Corporatiu, es va acceptar la subvenció concedida pel Projecte d'Intervenció Integral en el Barri de la Vila de Martorell i es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Martorell per al desenvolupament de l'esmentat projecte.

El **25 d'octubre de 2006** es va signar el **Conveni Marc** de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques – **IHUAL*** i l'**Ajuntament de Martorell** (amb posterior modificació aprovada en el Ple de l'Ajuntament del dia 21/03/2007) per al desenvolupament del Projecte d'Intervenció Integral en el Barri de la Vila i la versió definitiva del quadre pressupostari que regirà en l'esmentat projecte (QUADRE 2).

Segons l'article 11 de la Llei 2/2004 1, s'ha de crear un **comitè d'avaluació i seguiment**, integrat per representants de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració Local, i per representants de les entitats veïnals, dels agents econòmics i socials i de les associacions ciutadanes. Aquest Comitè ha de fer, com a mínim, **tres reunions a l'any**, i el municipi ha de presentar un informe de desenvolupament del projecte cada semestre. Un cop finalitzada una actuació, el **comitè d'avaluació i seguiment** haurà d'elaborar un **informe d'avaluació final** per incorporar-ne l'experiència al conjunt dels programes en curs. Aquest informe ha de contenir una **avaluació dels resultats de l'actuació** des de la **perspectiva** de la funcionalitat **urbanística i territorial**, l'**estructura econòmica i comercial**, les **implicacions ambientals**, la **cohesió social** i l'**equitat de gènere en l'ús del territori**.

L'Ajuntament de Martorell va crear el Comitè d'Avaluació i Seguiment el 19 d'octubre de 2006. A la vista del canvi en el consistori municipal, el Ple de l'Ajuntament de Martorell va aprovar, el 19 de novembre de 2007, una modificació de l'esmentat Comitè. Els membres del nou Comitè són els següents

NOM	CÀRREC/ REPRESENTANT
Sr. Salvador Esteve i Figueras	Alcalde
Sr. Xavier Fonollosa	1r tinent d'alcalde i regidor de Planificació Urbanística, Habitatge i Obres Públiques
Sr. Albert Fernández	Regidor de Joventut, Participació, Cooperació, Solidaritat i Agermanaments.
Sr. Josep Casasayas	3r tinent d'alcalde i regidor de Política Econòmica, Hisenda i Règim Interior
Sra. Dora Ramón	Regidora del PSC
Sra. Anna Maria Parera	Associació de Veïns del Portal d'Anoia
Sr. Àngel Antón i Miquel	Associació de Veïns del Pont del Diable
Sr. Antoni Ollé i Pujol	Centre Cultural i Recreatiu El Progrés
Sra. Francesca Massana	Agrupament Escolta i Guia Joan XXIII
Sra. Maria Àngels Faneca	Associació del Botiguers de La Vila
Sr. Rafael Díez	Martorell Viu

El 4 de desembre es va fer la 1^a reunió del Comitè d'Avaluació i Seguiment del projecte amb les següents conclusions:

- Martorell necessita més agilitat a l'hora de posar en marxa el Projecte d'Intervenció Integral en el barri de la Vila.
- És molt important que Martorell compleix els terminis temporals i econòmics signats en el projecte.
- El canvi proposat per l'Ajuntament de Martorell amb data de 8 d'octubre de 2007, relacionat amb l'Illa Santacana, l'edifici del cafè del Teatre El Progrés i l'edifici de la Fundació Francesc Pujols no es va acceptar per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

* L'Institut d'Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) va passar a integrar-se en la Diputació de Barcelona, des del dia 1 de gener de 2007, sota la denominació de Direcció de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats.

QUADRE 2 – QUADRE FINANCER

CAMP 1	INVERSIÓ		ANUALITAT 2006				ANUALITAT 2007				ANUALITAT 2008				ANUALITAT 2009				ANUALITAT 2010			
	TOTAL €	SUBVENCIÓ GC €	Ajuntament	GC	Altres	Total	Ajuntament	Generalitat	Altres	Total	Ajuntament	Generalitat	Altres	Total	Ajuntament	Generalitat	Altres	Total	Ajuntament	Generalitat	Altres	Total
1.1 Plaça Portal d'Anoia. Principal accés a la Vila	1.004.400	502.200	83.000	83.000		166.000	419.200	419.200	838.400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.2 Adequació de l'espai verd a l'entorn del Pont del Diabla i la Font de les Malalties	2.580.000	1.290.000	29.500	29.500		59.000	5.000	5.000	10.000	315.500	315.500		631.000	427.000	315.000		742.000	513.000	625.000			1.138.000
1.3 Urbanització dels carrers de la Vila amb prioritats invertides	1.232.000	616.000	6.000	110.000		116.000	72.000	72.000	144.000	90.000	90.000		180.000	196.000	196.000		392.000	252.000	148.000			400.000
1.4 Urbanització dels passatges de la Vila	221.000	110.500	6.000	15.000		21.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000		50.000	25.000	25.000		50.000	29.500	20.500			50.000
1.5 Itinerari de lleure a les hortes de la Vila	122.000	61.000	0	0		0	0	0	0	0	0		0	30.500	30.500		61.000	30.500	30.500			61.000
1.6 Nou espai públic en terrenys de l'antic Hospital al carrer del Mur	400.000	200.000	0	0		0	0	0	0	0	0		0	92.500	92.500		185.000	107.500	107.500			215.000
CAMP 2																						
2.3 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis	900.000	450.000		15.223	16.223	31.445		14.976	14.976	29.952		140.358	140.358	280.716		147.622	147.622	295.243		131.822	130.822	262.643
2.4 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de l'Illa Santacana	972.000	486.000	0	0		0	12.000	12.000	24.000	70.000	70.000		140.000	161.000	161.000		322.000		243.000	243.000		486.000
CAMP 3																						
3.1 Nou equipament municipal La Caserna al passatge del Quarter	918.000	459.000	24.188	24.000	111.812	160.000	20.000	20.000	40.000	174.000	174.000		348.000	129.000	241.000		370.000	0				0
3.2 Rehabilitació de l'equipament municipal Casa Par	698.000	349.000	15.000	15.000		30.000	57.000	57.000	114.000	30.000	30.000		60.000	247.000	247.000		494.000	0	0			0
3.3 Rehabilitació de la Casa Mestres	326.400	163.200	0	0		0	0	0	0	0	0		0	11.600	11.600		23.200	151.600	151.600			303.200
CAMP 5																						
5.1 Agenda 21	80.000	40.000	4.000	4.000		8.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000		20.000	10.000	10.000		20.000	11.000	11.000			22.000
5.2 Eliminació d'abocaments incontrolats	150.000	75.000	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	75.000	75.000			150.000
5.3 Instal·lació de contenidors soterrats de recollida selectiva	864.000	432.000	30.000	30.000		60.000	9.000	9.000	18.000	72.000	72.000		144.000	138.000	138.000		276.000	183.000	183.000			366.000
CAMP 7																						
7.1 Pla de Participació Ciutadana	40.700	20.350	850	850		1.700	6.000	6.000	12.000	5.000	5.000		10.000	5.500	5.500		11.000	3.000	3.000			6.000
7.2 Recuperació de locals inactius/modernització d'establiments actius	300.000	150.000		0	0	0		5.000	5.000	10.000		25.000	25.000	50.000		60.000	60.000	120.000		60.000	60.000	120.000
7.3 Suport i assessorament a l'emprenedor i activitats establertes	30.000	15.000	1.200	1.200		2.400	1.000	1.000	2.000	2.500	2.500		5.000	4.000	4.000		8.000	6.300	6.300			12.600
7.4 Mediació comunitària a l'Illa Santacana	28.000	14.000	0	0		0	1.000	1.000	2.000	10.500	10.500		21.000	2.500	2.500		5.000	0	0			0
7.6 Programa d'educació intercultural de medi obert	40.000	20.000	0	0		0	3.000	3.000	6.000	5.000	5.000		10.000	6.000	6.000		12.000	6.000	6.000			12.000
CAMP 8																						
8.1 Obertura d'un pas a la Casa Casa Par	100.000	50.000	0	0		0	0	0	0	0	0		0	50.000	50.000		100.000	0	0			0
8.2 Execució d'una passera sobre el riu Anoia	1.625.000	812.500	55.000	55.000		110.000	381.500	381.500	763.000	317.000	317.000		634.000	59.000	59.000		118.000	0	0			0
TOTALS	12.631.500	6.315.750	254.738	382.773	128.035	765.545	1.016.700	1.036.676	19.976	2.073.352	1.126.500	1.291.858	165.358	2.583.716	1.594.600	1.802.222	207.622	3.604.443	1.368.400	1.802.222	433.822	3.604.443

1.1 GESTIÓ - OFICINA DE BARRIS

Actualment l'Oficina de Barris compta amb una persona que desenvolupa les accions i la coordinació general del projecte i presta el servei d'atenció al ciutadà, rebent queixes i suggeriments sobre les actuacions en marxa. En un futur, l'Oficina comptarà amb **mitjans humans i tècnics** necessaris per al seu bon funcionament:

- Suport administratiu.
- Suport tècnic en els camps de participació i dinamització social.

Els projectes i estudis d'arquitectura i urbanisme s'estan desenvolupant directament des dels Serveis Tècnics i Municipals d'aquest Ajuntament.

2 ANY 1 – 2006/2007

2.1 ESTAT DEL PROJECTE

Segons el capítol 3, apartat 3.2, de la Guia bàsica per al seguiment de l'execució i modificació dels ajuts amb càrrec al Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial del DPTOP de la Generalitat,:

“Les sol·licituds de pagament s'han d'efectuar de manera agrupada dues vegades l'any:

1. Data límit d'enviament de la sol·licitud de pagament corresponent al **primer lliurament: 15 de maig**. En aquesta tramesa s'adjuntarà la documentació indicada a l'apartat 3.4 amb la informació referent al període comprès entre l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 d'abril.
2. Data límit d'enviament de la sol·licitud de pagament corresponent al **segon lliurament: 15 d'octubre**. En aquesta tramesa s'adjuntarà la documentació indicada a l'apartat 3.4 amb la informació referent al període comprès entre l'1 de maig i el 30 de setembre.”

Al desembre de 2007, les actuacions desenvolupades i les tasques executades són les que segueixen en la TAULA 2 i el QUADRE 3.

TAULA 2 – ESTAT ACTUACIONS DESEMBRE DE 2007

	ESTAT	MOTIU	PERSONA DE CONTACTE (RESPONSABLE)
CAMP 1			
1.1.- Plaça Portal d'Anoia. Principal accés a la Vila	Adjudicació de les obres prevista per al 10 de desembre	Informe desfavorable de l'ACA amb posterior Informe favorable i aprovació definitiva del Projecte 17/05/2007. Prova de mobilitat (adjunt informe – Annex 3).	Rodrigo Alaminos i Ana Pagliuso
1.2.- Adequació de l'espai verd a l'entorn del Pont del Diable i la Font de les Malaltes	Actuació canviada per al 2008		
1.3.- Urbanització dels carrers de la Vila amb prioritat invertida	Redacció dels projectes – Serveis Tècnics Ajuntament Martorell	Endarreriment dels plànols de mobilitat i accessibilitat.	PLA D'ACCESSIBILITAT 11/05/2007 – signatura del CEPT* per l'Empresa Municipal PLA DE MOBILITAT Sol·licitud enviada al Dip. Jordi Laboria en data de 02/04/2007 Sol·licitud enviada a la Dip. Anna Hernández Bonancia en data de 30/07/2007.
1.4.- Urbanització dels passatges de la Vila			
CAMP 2			
2.3.- Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis	Subvenció rehabilitació façanes Ajuntament Martorell	Manca d'informació ciutadana.	Rodrigo Alaminos i Ana Pagliuso
2.4.- Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de l'Illa Santacana	Contractació equip redactor per part de la DSHUA.	Endarreriment en la contractació	Anna Font
CAMP 3			
3.1.- Nou equipament municipal La Caserna al passatge del Quarter	Coberta finalitzada. Actualment fase de redacció del projecte de rehabilitació de les façanes i de la distribució.		Rodrigo Alaminos
3.2.- Rehabilitació de l'equipament municipal Casa Par	Fase d'inici de les obres de la coberta	Adjudicació de l'execució de les obres de la coberta – 8 d'octubre de 2007 – Construccions Ana Delgado, SL	Rodrigo Alaminos
CAMP 5			
5.1.- Agenda 21	Implantació de l'Agenda 21 per l'empresa MINUARTIA		Glòria (Departament Medi Ambient) Sol·licitud enviada a la Dip. Núria Bonaventura Puig en data de 03/04/2007. Sense resposta.
5.3.- Instal·lació de contenidors soterrats de recollida selectiva	PARAT	Estudi per a l'avaluació dels avantatges i inconvenients de la col·locació dels contenidors soterrats i estudi d'ubicació dels contenidors a la Vila amb les seves conseqüències veïnals.	Sol·licitud enviada a la Dip. Núria Bonaventura Puig en data de 03/04/2007. Sol·licitud Eng. Castro (Serveis Municipals Ajuntament de Martorell) 2/2/2007.
CAMP 7			
7.1.- Pla de Participació Ciutadana	Execució de l'enquesta ciutadana durant el mes de desembre. Aprovació Pla de Participació prevista per al mes de desembre 2008.		Silvia Companyó i Ana Pagliuso
7.2.- Recuperació de locals inactius/modernització d'establiments actius	Fase de redacció del Cens d'Activitats Classificades i Innòcues – Diputació de Barcelona (DSHUA)	Retras de la contractació de l'equip redactor del Cens d'Activitats.	Signatura del CEPT* - 11/05/2007.
7.3.- Suport i assessorament a l'emprenedor i activitats establertes			Esther Morancho (DSHUA), Empresa La Vola i Ana Pagliuso
7.4.- Mediació comunitària a l'Illa Santacana	Aturat	Pendent reunió DSHUA	Ana Pagliuso
7.6.- Programa d'educació intercultural de medi obert	Aturat		
CAMP 8			
8.2.- Execució d'una passera sobre el riu Anoia	Canvi per a l'any 2009.	Avaluació de la proposta d'una passera només de vianants.	Rodrigo Alaminos i Ana Pagliuso.

QUADRE 3 – PRESSUPOST D'ACTUACIONS DESENVOLUPADES 2006 I 2007

CODI	DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ	INVERSIÓ APROVADA	SUBVENCIÓ GENERALITAT	INVERSIÓ TOTAL	2006 %	2007 %
1.1	Plaça Portal d'Anoia. Principal accés a la Vila	1.004.400,00	502.200,00	1.004.400,00	2,1	0,5
1.2	Adequació de l'espai verd a l'entorn del Pont del Diable i la Font de les Malaltes	2.580.000,00	1.290.000,00	2.589.000,00	-	0,1
1.3	Urbanització dels carrers de la Vila amb prioritat invertida	1.232.000,00	616.000,00	1.232.000,00	5,0	0,1
1.4	Urbanització dels passatges de la Vila	221.000,00	110.500,00	221.000,00	-	7,5
1.5	Itinerari de lleure a les hortes de la Vila	122.000,00	61.000,00	122.000,00	0,9	-
1.6	Nou espai públic en terrenys de l'antic Hospital al carrer del Mur	400.000,00	200.000,00	800.000,00	-	-
2.3	Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis	900.000,00	450.000,00	940.201,00	10,3	0,9
2.4	Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de l'Illa Santacana	972.000,00	486.000,00	0	-	-
3.1	Nou equipament municipal La Caserna al passatge del Quarter	918.000,00	459.000,00	1.337.000,00	0,9	5,6
3.2	Rehabilitació de l'equipament municipal Casa Par	698.000,00	349.000,00	698.000,00	-	0,1
3.3	Rehabilitació de l'equipament municipal Casa Mestres	326.400,00	163.200,00	326.400,00	0,1	
5.1	Agenda 21	80.000,00	40.000,00	104.040,00	28,9	11,1
5.2	Eliminació d'abocaments incontrolats	150.000,00	75.000,00	150.000,00	-	-
5.3	Instal·lació de contenidors soterrats de recollida selectiva	864.000,00	432.000,00	864.000,00	-	0,1
7.1	Pla de Participació Ciutadana	40.700,00	20.350,00	41.800,00	8,3	13,3
7.2	Recuperació de locals inactius/ modernització d'establiments actius	300.000,00	150.000,00	328.000,00	-	-
7.3	Suport i assessorament a l'emprenedor i activitats establertes	30.000,00	15.000,00	30.000,00	-	-
7.4	Mediació comunitària a l'Illa Santacana	28.000,00	14.000,00	0,00	-	-
7.6	Programa d'educació intercultural de medi obert	40.000,00	20.000,00	40.000,00	-	-
8.1	Obertura d'un pas a la Casa Par	100.000,00	50.000,00	253.000,00	-	-
8.2	Execució d'una passera sobre el riu Anoia	1.625.000,00	812.500,00	1.625.000,00	1,6	3,3
		12.631.500,00	6.315.750,00	12.705.840,80		

3.1 ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE

Després de les justificacions del primer lliurament de 2008 la situació és la que segueix (TAULA 3):

TAULA 3 – ESTAT ACTUAL DE LES ACTUACIONS PREVISTES PER L'ANY 2008

CAMP 1
1.1. Plaça Portal de l'Anoia. Principal accés a la Vila
Data d'aprovació definitiva del projecte – 23/05/2007 Data d'adjudicació d'obres – 10/12/2007 Data d'inici d'obres – 14/02/2008 L'obra s'està executant en 5 fases: 1ª – Rotonda sud – executada 2ª – Rotonda nord – executada 3ª – Vorerres sud – en execució 4ª – C/ del Riu; pont esq. (sentit Igualada) i c/ de l'Església – en execució 5ª – Plaça Portal d'Anoia; c/ de l'Església i part nord del Pont.
1.2. Adequació de l'espai verd a l'entorn del Pont del Diabre i la Font de les Malaltes
Projecte d'expropiació redactat per l'equip GMG PLANS I PROJECTES, SL (Joan Badia Font) pendent d'aprovació per l'òrgan competent de l'Ajuntament de Martorell.
1.3. Urbanització dels carrers de la Vila amb prioritat invertida
Projecte aprovat inicialment per la Junta de Govern del 9 de juny de 2008 i en fase d'exposició pública.
1.4. Urbanització dels passatges de la Vila
Projecte aprovat inicialment per la Junta de Govern del 9 de juny de 2008 i en fase d'exposició pública.
CAMP 2
2.3. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
L'Ajuntament de Martorell té una línia de subvencions per a la rehabilitació d'edificis que és la de Rehabilitació de Façanes. Actualment s'està estudiant la possibilitat d'obertura d'altres línies de subvencions.
2.4. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de l'Illa Santacana
Vegeu l'annex 1
CAMP 3
3.1. Nou equipament municipal La Caserna al passatge del Quarter
Data d'aprovació definitiva del projecte de la rehabilitació de la coberta – 12/04/2006 Data d'adjudicació obres de la rehabilitació de la coberta – 12/09/2006 Data d'inici d'obres de la rehabilitació de la coberta – 22/11/2006 Data final d'obres de la rehabilitació de la coberta – 18/07/2007 Execució de la coberta finalitzada. El dia 18 de març els tècnics de l'Ajuntament de Martorell van comprovar que els dos pilars de totxo de 75 x 75 cm que aguantaven les bigues de la coberta, així com les dues voltes i les jàsseres que les aguantaven, havien cedit i quedaven les bigues de fusta de la coberta aguantades entre si per punta i transmetien els esforços d'aquesta, en la seva totalitat, a les parets laterals. El dia 20 de març, arran de l'informe tècnic, es va dur a terme l'enderroc parcial de l'edifici de la Caserna de la Cavalleria. Segons l'informe del Serveis Tècnics Municipals: "Un cop enderrocada la coberta i part de les parets de càrrega, l'Ajuntament de Martorell a encarregat a INTEMAC, Instituto Técnico de Materiales i Construcciones, la realització d'un informe per tal d'esbrinar, si es possible aprofitar les parets existents per poder carregar una nova edificació, com que ha estat el que va provocar l'enfonsament de l'estructura interior. Aquest informe està a punt de ser lliurat. Paral·lelament, s'ha redactat un avantprojecte de nou edifici per ubicar un Centre d'interpretació del Patrimoni Cultural de Martorell. Aquest edifici recollirà aquells elements tan estructurals com estètics de l'antiga caserna."
3.2. Rehabilitació de l'equipament municipal Casa Par
Data d'aprovació definitiva del projecte de la rehabilitació de la coberta – 25/04/2007 Data d'adjudicació d'obres de la rehabilitació de la coberta – 08/10/2007 Data d'inici d'obres de la rehabilitació de la coberta – 10/02/2008 Data final d'obres de la rehabilitació de la coberta – juliol/2008 Projecte de rehabilitació integral de l'edifici de la Casa Par: es troba en fase de redacció.
CAMP 5
5.1. Agenda 21
L'empresa Minuartia està treballant en el desenvolupament i l'actualització del Pla d'Acció Ambiental.
5.3. Instal·lació de contenidors soterrats de recollida selectiva
Projecte aprovat inicialment per la Junta de Govern del 9 de juny de 2008 i en fase d'exposició pública. Aquest projecte

s'adjudicarà conjuntament amb el projecte d'urbanització dels carrers amb prioritat invertida i passatges.

CAMP 7

7.1. Pla de Participació Ciutadana

La primera fase de l'enquesta està finalitzada (CD amb el document adjunt). A partir dels resultats d'aquesta enquesta es faran alguns ajustos en el Pla de Participació Ciutadana que s'havia estat treballant, l'aprovarà l'òrgan de Govern competent i s'executarà en la mesura que es facin necessàries les actuacions.

7.2. Recuperació de locals inactius/ modernització d'establiments actius

L'Ajuntament de Martorell, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i de l'empresa La Vola, està redactant un Cens d'Activitats Classificades i Innòcues.

7.3. Suport i assessorament a l'emprenedor i activitats establertes

L'Oficina de Barris, conjuntament amb el Departament de Treball d'aquest Ajuntament, està treballant per intensificar i impulsar el suport i l'assessorament a l'emprenedor de la Vila. Actualment l'esmentat Departament compta amb una persona que realitza aquestes tasques per tot el municipi de Martorell.

7.4. Mediació comunitària a l'Illa Santacana

Vegeu l'annex 1

7.6. Programa d'educació intercultural de medi obert

Conjuntament amb els departaments de Medi Ambient i Participació, l'Oficina de Barris està desenvolupant una sèrie d'activitats per al 2n semestre de 2008, com per exemple:

- Millorem els rius, millorem la Vila
- Millorem la lectura, millorem la Vila
- Millorem la integració, millorem la Vila

CAMP 8

8.1. Obertura d'un pas a la Casa Par

Projecte redactat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Martorell i aprovat inicialment per la Junta de Govern del 28 de gener de 2008.

Data d'aprovació definitiva del projecte – 15/03/2008

Data d'adjudicació d'obres – 29/04/2008

3.2. JUSTIFICACIÓ DE LLIURAMENTS – 2008

Tal com s'exposa a l'apartat 2.1, la data límit d'enviament de la sol·licitud de pagament corresponent al primer lliurament anual és el 15 de maig. En aquets sentit val la pena ressaltar quins van ser els imports justificats el 15 de maig i quina és la previsió per al 2n lliurament del 2008 (QUADRE 4).

QUADRE 4 –JUSTIFICACIÓ DEL PRIMER LLIURAMENT I PREVISIÓ DE L'ANY 2008

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ	INVERSIÓ APROVADA	SUBVENCIÓ GENERALITAT	2008		
			1L	%	PREVISIÓ
1.1 Plaça Portal d'Anoia. Principal accés a la Vila	1.004.400,00	502.200,00	1.044,00	0,1	500.000
1.2 Adequació de l'espai verd a l'entorn del Pont del Diable i la Font de les Malaltes	2.580.000,00	1.290.000,00	3.000,00	0,1	12.000
1.3 Urbanització dels carrers de la Vila amb prioritat invertida	1.232.000,00	616.000,00	11.716,00	0,9	232.870
1.4 Urbanització dels passatges de la Vila	221.000,00	110.500,00	8.234,76	3,7	27.090
1.5 Itinerari de lleure a les hortes de la Vila	122.000,00	61.000,00	-	-	-
1.6 Nou espai públic en terrenys de l'antic Hospital al carrer del Mur	400.000,00	200.000,00	-	-	-
2.3 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis	900.000,00	450.000,00	4.861,04	0,5	30.000
2.4 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de l'Illa Santacana	972.000,00	486.000,00	-	-	-
3.1 Nou equipament municipal La Caserna al passatge del Quarter	918.000,00	459.000,00	-	-	100.000
3.2 Rehabilitació de l'equipament municipal Casa Par	698.000,00	349.000,00	43.563,02	6,2	137.847
3.3 Rehabilitació de l'equipament municipal Casa Mestres	326.400,00	163.200,00	-	-	-
5.1 Agenda 21	80.000,00	40.000,00	-	-	13.850
5.2 Eliminació d'abocaments incontrolats	150.000,00	75.000,00	-	-	-
5.3 Instal·lació de contenidors soterrats de recollida selectiva	864.000,00	432.000,00	-	-	100.000
7.1 Pla de Participació Ciutadana	40.700,00	20.350,00	6.100,00	15,0	6.100
7.2 Recuperació de locals inactius/ modernització d'establiments actius	300.000,00	150.000,00	-	-	19.600

7.3 Suport i assessorament a l'emprenedor i activitats establertes	30.000,00	15.000,00	-	-	4.288
7.4 Mediació comunitària a l'Illa Santacana	28.000,00	14.000,00	-	-	-
7.6 Programa d'educació intercultural de medi obert	40.000,00	20.000,00	-	-	5.880
8.1 Obertura d'un pas a la Casa Par	100.000,00	50.000,00	-	-	100.000
8.2 Execució d'una passera sobre el riu Anoia	1.625.000,00	812.500,00	-	-	-
	12.631.500,00	6.315.750,00			1.289.525

4 1ª REUNIÓ DEL COMITÈ D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT

Durant l'última reunió del Comitè es va lliurar un informe sobre l'estat del projecte. A l'apartat 4 de l'esmentat informe, El Futur del Pla de Barris – Barri de la Vila, anomenava un seguit de tasques que s'havien realitzat. Recuperant aquestes tasques, tenim:

TASQUES	ESTAT ACTUAL
El 3 de setembre de 2007 es va posar en marxa la creació de l'Oficina de Barris .	En funcionament.
El reconeixement i la informació de l'organigrama estructural i funcional de l'Oficina de Barris per part de polítics amb previsió per al gener de 2008 d'una reunió transversal amb els caps de tots els departaments de l'Ajuntament.	Pendent de realització la reunió amb tots els departaments implicats.
L' agilització en les resolucions sobre els projectes que s'hauran de redactar conjuntament per al barri de la Vila i per a la resta del municipi: Cens d'Activitats Classificades i Innòcues, Pla d'Accessibilitat , Pla de Mobilitat , Reconversió de la N-II i Agenda 21.	Cens d'activitats – previsió de finalització (setembre/2008) Pla de Mobilitat – atorgada la subvenció del Ministeri de Foment amb l'import de 82.000 € Reconversió N-II – obra en execució.
La implicació dels tècnics dels Serveis Tècnics i Municipals i del Departament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament en les actuacions del Pla de Barris.	Tots els departaments en qüestió s'impliquen en el Pla de Barris encara que no es treballa de manera transversal.
El disseny d'una campanya de màrqueting per promoure el coneixement del Pla de Barris – La Vila.	La campanya està dissenyada i en la mesura del previst s'està posant en marxa.
La posada en marxa d'una web com a eina de informació, participació i dinamització ciutadana.	Pendent de posada en marxa amb la nova pàgina de l'Ajuntament.

Per tal de **desenvolupar de manera adequada** el Projecte es fan **reunions periòdiques** de seguiment amb **tècnics municipals, polítics, tècnics de la Diputació**.

A més a més de les reunions de seguiment, quan es creu oportú i bastant sovint, es convoca els diferents regidors i/o tècnics d'aquest Ajuntament per enriquir el contingut de l'esmentat Projecte.

5 PLA DE BARRIS AVUI

D'acord amb aquest document és possible fer una valoració de l'evolució del Projecte. Des del mes de desembre, data de la 1^a reunió del Comitè, el Projecte s'ha desenvolupat de forma favorable i contínua. La visió actual del projecte és:

- un projecte finalitzat (coberta de la Casa Par).
- 1^a fase de l'enquesta ciutadana finalitzada.
- dues obres en marxa (plaça Portal d'Anoia i obertura del pas de la Casa Par).
- tres projectes en fase d'exposició pública (urbanització dels carrers amb prioritat invertida, urbanització dels passatges de la Vila i soterrament dels contenidors).
- projectes en fase de redacció: rehabilitació integral de la Casa Par, Pla de Participació Ciutadana, revisió del pla d'accions de l'Agenda 21, cens d'activitats, pla de mobilitat i revisió de les ordenances municipals per al barri de la Vila.

Respecte de l'execució de les actuacions concretes del Pla de Barris es van proposar alguns petits canvis d'ordre cronològic i conceptual; es van demanar junts a l'Oficina de Gestió del Programa de Barris de la Generalitat de Catalunya en data de 20 de maig de 2008. Els primers estan reflectits en l'annex 2 i el segon és relatiu a l'actuació 2.4 - Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de l'Illa Santacana, tal com s'explica a l'annex 1.

6 PLA DE BARRIS DEMÀ

Com a peça clau pel bon desenvolupament del projecte el factor social serà el pròxim objectiu del projecte. D'aquesta manera, pel que fa a la participació ciutadana s'està estudiant la creació mecanismes d'informació com, entre altres:

- Comissió tècnica interdepartamental - coordinar les diferents actuacions interdepartamentals amb incidència en el barri de la Vila i les vinculades al PIIVM, des d'una perspectiva transversal i comunitària.
- Taula de la Vila - espai de seguiment i avaluació del Pla de Barris definit per llei és el Comitè d'Avaluació i Seguiment, però en l'àmbit estrictament municipal es proposa crear un altre espai d'informació i intercanvi amb els agents socials i econòmics del territori més flexible i que permeti fer un seguiment del projecte continuat i des d'una perspectiva més local.
- Campanyes informatives i de sensibilització específiques - Informar, sensibilitzar i implicar la ciutadania en les diferents accions del Pla de Barris o en projectes que es portin a terme en l'àmbit de la Vila.

Actualment la pàgina web de l'Ajuntament compta amb un apartat on es pot trobar tot la informació relacionada al text refós del projecte i sobre l'estat de les obres de via pública en marxa en aquests moments.

Tanmateix es crearà una **pàgina web** només pel Pla de Barris on el ciutadà podrà trobar tot el tipus d'informació relacionada a les actuacions del Pla i també opinar i deixar els seus suggeriments.

En relació a les obres, s'està treballant per tal d'aconseguir altres fonts de subvenció per impulsar encara més el seu ritme. A més a més de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, actualment el projecte compta amb subvencions del Ministerio de Fomento, del programa XBMQ de la Diputació de Barcelona i del PUOSC, entre altres.

La responsable del Projecte

Vist i plau,
El 3^r tinent d'alcalde i regidor de Política Econòmica, Hisenda i Règim Interior

Ana Pagliuso

Josep Casasayas i Puig

ANNEXOS

MILLOREM MARTORELL
MILLOREM LA

15

VILA
PLA DE BARRIS



AJUNTAMENT
DE MARTORELL

ANNEX 1 – INFORME DE L'ESTAT DE L'ACTUACIÓ 2.4 - REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS DE L'ILLA SANTACANA

D'acord amb la reunió mantinguda el 20 de maig, amb la presència de la Sra. Maria Jesús Mier, el Sr. Ramón Botey Serra i la Sra. Teresa Rey i Sendon (tècnica de l'Oficina de Gestió del Programa de Barris), per part de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. alcalde Salvador Esteve, el Sr. Xavier Fonollosa (1r tinent d'alcalde i regidor de Planificació Urbanística, Habitatge i Obres Públiques), el Sr. Josep Casasayas (3r tinent d'alcalde i regidor de Política Econòmica, Hisenda i Règim Interior) i la Sra. Ana Pagliuso (responsable del Programa de Millora de Barris), per part de l'Ajuntament de Martorell, a través del present escrit sol·licitem els canvis següents en el Projecte d'Intervenció Integral del Barri de la Vila de Martorell.

1 El 6 de juny de 2006 la Generalitat va resoldre la Tercera Convocatòria – Llei de Barris, aprovant un pressupost de 12.631.500,00 euros i atorgant una subvenció de 6.315.750,00 € al municipi de Martorell per tal de desenvolupar el Projecte d'Intervenció Integral en el Barri de la Vila (PII – La Vila). L'esmentat projecte comptava amb 21 actuacions, entre les quals la que ens interessa en el present escrit: Actuació 2.4. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de l'Illa Santacana (pressupost total: 972.000 €).

2 El dia 27 de febrer de 2007, en una reunió entre el Sr. Carles Ruiz, exregidor d'Urbanisme, i la Sra. Ana Pagliuso, actuant per part de l'Ajuntament de Martorell, i el Sr. Lluís Albert Rius i Colomé, gestor immobiliari, actuant en representació de la propietat dels anomenats edificis de l'Illa Santacana, s'explica al representat de la propietat l'actuació aprovada i les condicions de la subvenció atorgada. L'Ajuntament sol·licita poder contactar directament amb la propietat, fet que el Sr Rius va dir que era impossible. En aquesta data l'Ajuntament també va sol·licitar una sèrie de dades sobre els pisos en qüestió: dades personals dels inquilins, preus de lloguers i antiguitat i tipus de contractes.

3 El dia 6 de març de 2007 el Sr. Rius va portar la documentació sol·licitada.

4 El dia 3 de desembre de 2007, en una reunió entre el Sr. Fonollosa i la Sra. Pagliuso, actuant en representació de l'Ajuntament de Martorell, i el Sr. Joaquim Escrich (arquitecte) i el Sr. Rius (administrador de finques), actuant en representació de la propietat dels edificis de l'Illa Santacana, a l'Ajuntament de Martorell, es van discutir les possibles solucions econòmiques per afrontar les obres de rehabilitació dels edificis de l'Illa Santacana.

5 El dia 18 de gener de 2008 el Sr. Rius, actuant en representació de la propietat, va entrar pel Registre de l'Ajuntament de Martorell una carta rebutjant la col·laboració amb l'Ajuntament en les actuacions del PII – La Vila (A 1).

6 El dia 5 de març de 2008 es va realitzar una reunió entre la Sra. Ana Pagliuso, actuant en representació de l'Ajuntament de Martorell, i les Sres. Francisca Perramon Font i Ana-Maria Perramon Font, propietàries dels edificis de l'Illa Santacana. En aquesta reunió la Sra. Pagliuso va exposar les actuacions previstes per als respectius edificis i les possibles subvencions a les quals podien acollir-se com a propietàries d'edificis que necessiten una rehabilitació integral.

7 El dia 16 de maig de 2008 les Sres. Francisca Perramon Font i Ana-Maria Perramon Font van entrar pel Registre de l'Ajuntament una carta comunicant a l'Ajuntament de Martorell la impossibilitat d'assumir econòmicament la part que els pertocaria en el cas que es tiessin endavant les actuacions previstes dins del PII – La Vila (A 2).

8 El dia 20 de maig de 2008 es concreta una reunió mantinguda amb la Sra. Maria Jesús Mier, el Sr. Ramon Botey Serra i la Sra. Teresa Rey i Sendon, per part de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Salvador Esteve, alcalde de Martorell, el Sr. Xavier Fonollosa, el Sr. Josep Casasayas i la Sra. Ana Pagliuso, per part de l'Ajuntament de Martorell, per tal de trobar una solució, consensuada entre tots, per a la destinació dels 972.000,00 euros de l'actuació 2.4. – Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de l'Illa Santacana i dels 28.000,00 euros 7.4. – Mediació comunitària a l'Illa Santacana.

FINQUES RIUS COLOMÉ

ADMINISTRADORS DE FINQUES
Col·legiat núm. 574

Av. Dr. Francesc Massana, 20, 2.º, 3.º, Escala A
Telèfon 93 775 04 22 i Fax 93 774 36 32
08760 MARTORELL (Barcelona).

Martorell, 16 de Gener de 2.008

Ajuntament de Martorell
Sra. Ana Pagliuso, responsable del
Pla de Barris
Martorell



18 GEN. 2008

Número 631
REGISTRE D'ENTRADA

Senyors: Per la nostra condició d'Administradors dels edificis de la Plaça de la Illa, 1, C/ Mestres Gomila i Reniu, 4 i 6, C/ Josep Maria Sala Ginebreda, 1 i C/ Salvador Espriu, 5 i 7 de Martorell, coneguts com la Illa Santacana, els comuniquem que les Propietaries de l'esmentada illa, Sres. Anna i Francesca Perramon Font, han rebutjat col·laborar amb l'Ajuntament en relació a les actuacions previstes en l'actuació del Pla de Barris, punt 2.4. anomenat "Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de la illa Santacana".

Atentament,
Lluís Albert Rius Colomé
Gestor Immobiliari

Passeu aquest document
al negociat de
Pla de barris
per a la seva tramitació
El secretari



IL·LM. SR.

Les que subscriuen:

FRANCISCA PERRAMON FONT, major d'edat, amb domicili a 08015 Barcelona, carrer Calabria, 150, N.I.F. 39.190.409-L.

I DOÑA ANA-MARIA PERRAMON FONT, major d'edat, amb domicili a 08242 Manresa, carrer Bruc, 127, N.I.F. 39.191.914-Y.

Com millor en dret procedeixi, **DIUEN**:

Que són propietàries de la finca situada a aquest terme municipal, entre els carrers Gomila Reniu, Dr. Josep Sala i Ginebreda, Salvador Espriu i la plaça d'illa, del barri Santacana.

Que per diversos motius, entre altres personals, de salut i d'edat de les que subscriuen, i atès l'estat constructiu i d'ocupació de l'immoble, no estan en disposició d'emprendre-hi i d'assumir, per ara, obres de millora el que posen en coneixement d'aquest Ajuntament a tots els efectes.

I **DEMANEN** tingui per presentat aquest escrit i per fetes les anteriors manifestacions a tots els efectes.

Martorell, a tretze de maig de dos mil vuit.

IL·ILM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL

per a la seva tramitació
el secretari

ANNEX 2 – ACTUALITZACIÓ QUADRE FINANCER

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ	INVERSIÓ SUBVENC.		2.006				2.007				2.008				2.009				2.010			
	TOTAL	Generalitat	Ajuntament	Generalitat	Altres	Total	Ajuntament	Generalitat	Altres	Total	Ajuntament	Generalitat	Altres	Total	Ajuntament	Generalitat	Altres	Total	Ajuntament	Generalitat	Altres	Total
CAMP 1																						
1.1 Plaça Portal de l'Anoia. Principal accés a la Vila	1.004.400	502.200	10.783	10.783		21.565	2.689	2.689		5.378	250.000	250.000		500.000	238.729	238.729		477.457	0	0		0
1.2 Adequació espai verd a l'entorn Pont del Diable i Font de les Malaltes	2.589.000	1.290.000	0	0		0	1.133	1.133		2.266	1.500	1.500	9.000	12.000	450.000	450.000		900.000	837.367	837.367		1.674.734
1.3 Urbanització dels carrers de la Vila amb prioritat invertida	1.232.000	616.000	30.538	30.538		61.076	869	869		1.738	116.435	116.435		232.870	468.158	468.158		936.316	0	0		0
1.4 Urbanització dels Passatges de la Vila	221.000	110.500	0	0		0	8.329	8.329		16.658	13.545	13.545		27.090	88.626	88.626		177.252	0	0		0
1.5 Itinerari de lleure a les Hortes de la Vila	122.000	61.000	546	546		1.092	0	0		0	0	0		0	15.000	15.000		30.000	45.454	45.454		90.908
1.6 Nou espai públic en terrenys de l'antic Hospital al carrer del mur	800.000	400.000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	150.000	150.000		300.000	250.000	250.000		500.000
CAMP 2																						
2.3 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis	940.201	450.000	88.448	8.047		96.495	4.290	4.290		8.580	15.000	15.000		30.000	152.985	193.186		346.171	229.478	229.478		458.955
2.4 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de l'illa Santacana	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
CAMP 3																						
3.1 Nou equipament municipal " La Caserna" al passatge Quarter	1.337.000	668.500	5.575	5.575		11.150	37.483	37.483		74.966	50.000	50.000		100.000	300.000	300.000		600.000	275.442	275.442		550.884
3.2 Rehabilitació de l'equipament municipal "Casa Par"	698.000	349.000	0	0		0	436	436		872	68.923	68.923		137.847	279.641	279.641		559.281	0	0		0
3.3 Rehabilitació de l'equipament municipal "Casa Mestres"	326.400	163.200	131	131		263	0	0		0	0	0		0	0	0		0	163.069	163.069		326.137
CAMP 5																						
Agenda 21	104.040	40.000	3.005	3.005	24.040	30.050	5.760	5.760		11.520	6.925	6.925		13.850	24.310	24.310		48.620	0	0		0
Eliminació d'abocaments incontrolats	150.000	75.000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	75.000	75.000		150.000	0	0		0
Instal·lació de contenidors soterrats de recollida selectiva	864.000	432.000	0	0		0	480	480		960	50.000	50.000		100.000	381.520	381.520		763.040	0	0		0
CAMP 7																						
7.1 Pla de Participació Ciutadana	41.800	20.350	1.736	1.736		3.472	2.712	2.712		5.423	2.500	2.500	1.100	6.100	6.701	6.701		13.403	6.701	6.701		13.403
7.2 Recuperació de locals inactius/modernització d'establiments actius	328.000	164.000	0	0		0	0	0		0	9.800	9.800		19.600	77.100	77.100		154.200	77.100	77.100		154.200
7.3 Suport i assessorament a l'emprenedor i activitats establertes	30.000	15.000	0	0		0	0	0		0	2.144	2.144		4.288	6.428	6.428		12.856	6.428	6.428		12.856
7.4 Mediació comunitària illa Santacana	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7.5 Programa d'educació intercultural de medi obert	40.000	20.000	0	0		0	0	0		0	2.940	2.940		5.880	8.530	8.530		17.060	8.530	8.530		17.060
CAMP 8																						
8.1 Obertura d'un pas a la " Casa Par "	253.000	126.500	0	0		0	0	0		0	50.000	50.000		100.000	76.500	76.500		153.000	0	0		0
8.2 Execució d'una passera sobre el riu Anoia	1.625.000	812.500	12.756	12.756		25.511	26.726	26.726		53.453	0	0		0	0	0		0	773.018	773.018		1.546.036
GESTIÓ (4%)																						
	12.705.841	6.315.750	153.517	73.116	24.040	253.382	90.907	90.907	0	196.530	639.712	639.712	10.100	1.302.479	2.799.227	2.839.428	0	5.638.656	2.672.587	2.672.587	0	5.345.173